

Рассмотрев Предписание №13/1 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 21.01.2022г, направляю информацию о принятых мерах по устранению выявленных нарушений:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения                       | Мероприятия по устранению нарушений  | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности и ответственный за устранение                          |
|-------|--|--|---|
| 1     | Ширина запасных эвакуационных выходов из здания нового корпуса на первом и втором этажах выполнена менее 1,2м.           | Проведено определение расчетных величин пожарного риска. Двери основных и запасных выходов оборудованы замками типа «антипаника». Пути эвакуации здания оборудованы элементами фотолюминесцентной эвакуационной системы. Установлена система пожарной сигнализации адресного типа и система оповещения и управления эвакуации-3-го типа. | Июль 2022г.<br><br>Сентябрь 2022г<br><br>Октябрь 2022г.<br><br>Заведующий-ответственный по пожарной безопасности  |
| 2.    | Высота прохода на путях эвакуации в лестничной клетке здания логопедического корпуса на первом этаже выполнена менее 2м. | Проведено определение расчетных величин пожарного риска. Двери основных и запасных выходов оборудованы замками типа «антипаника». Пути эвакуации здания оборудованы элементами фотолюминесцентной эвакуационной системы. Установлена система пожарной сигнализации адресного типа и система оповещения и управления эвакуации-3-го типа. | Июль 2022г.<br><br>Сентябрь 2022г.<br><br>Октябрь 2022г.<br><br>Заведующий-ответственный по пожарной безопасности |